Liste d'achats — OSB et finitions du passage

28 octobre 2026

Liste imprimable en PDF · Découpes et vues 3D

Mise à jour du **28 octobre 2026**. Les quantités du stock sont les quantités acquises, sans inventaire des consommations. Les fournitures proposées à l'achat ne sont pas ajoutées au stock tant que leur achat n'est pas confirmé.

À prévoir chez Leroy Merlin

Le choix actuel est un **bardage OSB**[1] **côté cabane**, avec le même matériau pour les trois panneaux à l'intérieur du passage. **Le contreplaqué de l'ancienne liste n'est plus à acheter pour cet habillage.** L'OSB est envisagé brut, avec ponçage des bords et baguettes de finition autour du passage.

Article proposé, non acheté	Quantité	Référence et prix affiché le 28 octobre 2026
OSB/3 de 15 mm, 250 × 125 cm	**1 panneau** pour A, B, C et les retours[2]	Leroy Merlin **67764151** — **36 €**
Champlat[3] **chêne, deux arrondis, 4,3 × 37,5 mm, longueur 2,40 m**	**2 longueurs**, pour les deux côtés et le dessus côté cellier	Leroy Merlin **69125476** — **8,79 € pièce**, soit **17,58 €**
Baguette d'angle[4] **chêne, 22,5 × 22,5 mm, longueur 2,40 m**	**2 longueurs**, pour B–R1, A–R2 et C–R3 côté cabane	Leroy Merlin **68178096** — **13,90 € pièce**, soit **27,80 €**

Sous-total OSB et baguettes : 81,38 €, hors découpe, fixation, transport et impression au fablab. Prix et stock du magasin à confirmer. Choisir des baguettes droites, sans fissure ni nœud fragile aux futures coupes.

Les champlats recouvrent le raccord à plat avec le plâtre côté cellier. Les baguettes en L protègent les angles entre façade et panneaux intérieurs côté cabane. **Elles se posent après vissage et ajustement de l'habillage** ; prévoir leur emplacement avant de visser. Leur épaisseur empiète légèrement sur l'ouverture et sera à intégrer à la largeur utile finale.

Découpes à préparer

Commande de découpe à emporter — PDF

Pour un panneau OSB/3 de **250 × 125 × 1,5 cm**, préparer six morceaux :

Repère	Quantité	Emplacement	Longueur × largeur de préparation
A	1	Façade T2–T3, jusqu'au bois voisin	**170 × 46,7 cm**
B	1	Bande côté mur nord / T1	**170 × 3,2 cm**
C	1	Partie haute au-dessus du passage	**24 × 52,4 cm**
R1	1	Intérieur du passage, côté T1	**170 × 8,25 cm**
R2	1	Intérieur du passage, côté T2	**170 × 8,25 cm**
R3	1	Dessus intérieur, sous la traverse	**50 × 8,25 cm**

Les **largeurs de préparation sont définies** à partir des derniers relevés. Les longueurs A/B/R1/R2/R3 et la hauteur de C seront raccourcies après présentation. Le petit décrochement[5] de C sera reporté sur place. Il n'est pas prévu de longue recoupe manuelle sur 170 cm.

1. **OSB** : panneau de grandes lamelles de bois collées. OSB/3 ne signifie pas imperméable.
2. **Retour intérieur** : panneau couvrant l'épaisseur de la cloison sur un côté ou au-dessus du passage.
3. **Champlat** : baguette plate et mince, utilisée pour masquer un raccord.
4. **Baguette d'angle**, ou cornière : profil en L couvrant deux faces perpendiculaires.
5. **Décrochement** : petite découpe en angle au raccord de C avec A.

Atelier de coupe à prévoir pour les six pièces. Leroy Merlin exclut les formats sous 20 × 20 ou 60 × 10 cm et annonce ±3 mm : les bandes B/R1/R2/R3 sont hors de ces formats. Pour conserver les jeux proposés de 3 mm sans longue recoupe manuelle, privilégier un atelier capable de tenir une tolérance d'environ ±1 mm sur l'ensemble de la commande, à confirmer avec lui. Un fablab équipé ou un menuisier peut être sollicité.

Les jeux proposés de **0,3 cm** contre le mur ou le bois sont déjà déduits des largeurs A/B/C. A suppose R2 maintenu vertical au repère de **45 cm** depuis T1 et la référence T1 → bois de **92 cm**. La profondeur nominale **8,25 cm** des retours remplace les anciennes propositions 7,5 ou environ 8,2 cm. Les instructions du fabricant de panneau priment pour les jeux.

Schéma des découpes — PDF · Placement dans le panneau — PDF · Fiche détaillée — PDF

A reste à ajuster à la hauteur disponible sous les marches. C conserve une réserve de hauteur, avec un petit décrochement à reporter au raccord avec A. Les longueurs des retours sont raccourcies après présentation ; le bas de R1/R2 dépend du rail aménagé et du petit espace de pose retenu. Le repli des ailes du rail est envisagé, pas déclaré réalisé.

La scie japonaise et les serre-joints disponibles servent aux coupes courtes et aux petits ajustements. Les longues coupes sont confiées à un service équipé.

Rail au sol, calage et raccord — PDF

Voir l'assemblage

— **Vue isométrique côté cabane — PDF** : bardage A/B/C et trois panneaux intérieurs R1/R2/R3.
— **Vue isométrique côté cellier — PDF** : mur peint et couvre-joints proposés.
— Toutes les images et les documents de bardage.

Les baguettes de la première vue côté cellier ont été dessinées avec des sections illustratives. Pour l'achat, les références chêne du tableau ci-dessus sont celles examinées ; vérifier leur recouvrement sur l'assemblage réel.

Faits : tableau des stocks

Matériel disponible	Quantité acquise	État confirmé
TA1 et TA2 en pin, section **32 × 19 mm**	**2 pièces**	Insérés et vissés dans T1 et T2 ; 32 mm dans l'axe est–ouest.
Équerres[6] **Hettich 9209109**, branches de 20 mm	Achetées ; total possédé non précisé	**Quatre posées, toutes au-dessus** de la traverse[7], deux de chaque côté.
Vis à bois Ø 3 × 24 mm	Quantité non précisée	Utilisées pour TA1 et TA2. Leur longueur n'est pas automatiquement adaptée à l'OSB de 15 mm.
Vis pour le plâtre dans le bois Ø 3,5 × 40 mm	**15 achetées**	Cinq vis déclarées posées dans la traverse ; reste non inventorié.
Sapin raboté 34 × 44 mm, longueur d'origine 240 cm	**1 longueur achetée**	Traverse posée, **44 mm verticalement**, dessous à **166,8 cm**, dessus à **171,2 cm**.
Scie à métaux DEXTER 300 mm	**1**	Disponible ; réf. **95595161**.
Scie japonaise DEXTER double lame 240 mm	**1**	Disponible pour les coupes et ajustements du bois et de l'OSB ; réf. **95595174**.
Scie à guichet[8] **PRO 250 mm**	**1**	Disponible ; ouverture dans le plâtre réalisée.
Serre-joints[9] **à une main DEXTER 150 mm**	**2**	Disponibles pour le maintien sur la table ; réf. **82303536**.
Forets[10] **à bois Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm**	**1 coffret de cinq**	Disponibles ; pas de diamètre inférieur à 3 mm dans ce coffret.
Cale à poncer 92 × 185 mm	**1**	Disponible.
Abrasifs grain 120	**3 feuilles achetées**	Renouveler seulement selon consommation.
Abrasifs grain 180	**3 feuilles achetées**	Renouveler seulement selon consommation.

6. **Équerre** : pièce métallique en L reliant la traverse au bois vertical.
7. **Traverse** : pièce de bois horizontale au-dessus du passage.
8. **Scie à guichet** : scie à lame étroite permettant de découper le plâtre.
9. **Serre-joint** : outil maintenant une pièce serrée contre son support.
10. **Foret** : outil monté sur une perceuse pour réaliser un trou.

Matériel disponible	Quantité acquise	État confirmé
Masques FFP2	**3 achetés**	Reste à contrôler selon utilisation.
Gants de bricolage	**1 paire**	Protection contre les arêtes de tôle selon le marquage du produit.
Lunettes de protection	**1 équipement**	Disponible.

Une table est disponible. Les achats sans lien avec le projet sont exclus. **L'OSB, les champlats et les baguettes d'angle ne sont pas encore achetés.**

Retouches du plâtre côté cellier

À prévoir **si ces produits et outils ne sont pas déjà disponibles** :

Article proposé	Quantité prévisionnelle	Référence ou choix à faire
Enduit de rebouchage[11] **intérieur prêt à l'emploi, petit conditionnement**	**1 tube de 330 g** pour quelques têtes de vis et petits défauts	TOUPRET Rapid rebouch **68613146** — **7,99 €**, prix affiché le 28 octobre 2026. Quantité à revoir si les réparations sont plus étendues.
Couteau à enduire[12] **DEXTER, 8 cm**	**1 si absent**	Leroy Merlin **83628645** — **5,99 €**, prix affiché le 28 octobre 2026.
Sous-couche[13] **adaptée au plâtre et à l'enduit**	Petit conditionnement, seulement si absent	Vérifier d'abord les produits déjà disponibles ; choisir un produit compatible avec la peinture retenue.
Peinture de retouche du cellier	Selon surface et produit déjà disponible	Reprendre la référence, la teinte et l'aspect du mur existant. Une retouche localisée peut rester visible ; la référence n'est pas déduite d'une photo.
Petit pinceau ou mini-rouleau	Un outil adapté, si absent	Selon la peinture et la taille des retouches.

Enduit + couteau : 13,98 € en complément, soit **95,36 € avec l'OSB et les baguettes**, si tous ces articles sont à acheter. Ce montant ne comprend pas TA3, la sous-couche, la peinture, les fixations, la découpe ni le fablab. La cale à poncer et les abrasifs 180 sont déjà dans le stock.

Pour les têtes apparentes : vérifier qu'elles sont légèrement en creux sans carton déchiré, dépoussiérer, appliquer l'enduit en fines passes avec séchage selon la notice, poncer légèrement, puis appliquer sous-couche et peinture. Les têtes sous les champlats seront masquées, mais ne doivent pas empêcher la baguette de reposer à plat. Ne pas enduire une vis mal fixée pour masquer son défaut. Conseils de préparation Placo.

Compléments à choisir selon le montage

Fourniture	Quantité prévisionnelle	Condition
Vis de fixation de l'OSB	Une petite boîte	Selon les 15 mm de panneau et le bois ou métal réellement rencontré. Avec une vis de 24 mm, il ne reste que 9 mm après le panneau, avant tout vide ou métal éventuel. Ne pas choisir sur cette seule longueur.
Fixation des baguettes	Produit de collage ou petites pointes à choisir	Selon le bois, l'OSB et le plâtre peint ; éviter les têtes ou pointes saillantes. Présenter les profils avant choix définitif.

11. **Enduit de rebouchage** : pâte destinée à combler les petits creux avant finition.
12. **Couteau à enduire** : spatule à lame plate pour appliquer et lisser l'enduit.
13. **Sous-couche** : première couche de peinture adaptée au support, appliquée avant la peinture de finition.

Fourniture	Quantité prévisionnelle	Condition
Tasseau[14] **TA3, associé à T3**	**1 longueur permettant environ 170 cm utiles, à prévoir**	Section **32 × 19 mm**, identique à TA1/TA2, retenue par l'utilisateur. Appui de l'autre bord de A ; accès à T3 et fixation à vérifier. Mettre les appuis de TA2 et TA3 dans le même plan. Aucun achat ni pose de TA3 n'est confirmé.
Cales rigides[15] **pour les appuis du bardage**	Un assortiment permettant environ **3 à 7 mm**, à ajuster	Environ **5 mm nominaux** derrière l'OSB si sa face visible vient contre le rebord intérieur du rail. Placer les cales aux fixations sur les tasseaux et devant la traverse ; vérifier les appuis et le plan. Stock non confirmé, prix non ajouté au total.
Autres supports en haut et en bas de A ou au-dessus du passage	Selon les appuis existants	Examiner les appuis de chaque bord et les fixations possibles sans modification de l'escalier.
Protection rigide pour la table	Une chute peut suffire	Empêcher la scie de toucher le plateau ; une bâche seule ne suffit pas.

Le fond du rail[16] au sol et sa vis située à 5,3 cm de T1 sont **conservés dans l'option actuelle**. Le rail fait 7 cm de large ; la tête de vis dépasse de 3 mm. L'option examinée est de couper verticalement les ailes aux limites du passage puis de les replier vers l'intérieur, sans entamer le fond, les montants[17] ni leurs fixations. La hauteur obtenue et la rencontre avec la vis restent à vérifier. L'achat d'une cisaille n'est pas retenu à ce stade. Le seuil est étudié par impression 3D au fablab : l'échantillon sert à vérifier l'ajustement, **le seuil complet n'est pas encore validé**. Aucun seuil de 3 m à 60 € n'est retenu dans les achats.

Hypothèses, mesures manquantes et points de sécurité

- **Hypothèses proposées :** OSB de 15 mm, jeu au sol de 1 cm, jeu de 3 mm sous l'escalier pour C, et raccord A/C à ajuster. La profondeur de 6 cm est, elle, une mesure utilisateur avec variation de 2 mm.
- **Ajustements restants :** contours des raccords et longueurs finales des retours ; hauteur minimale sous les marches sur A et supports disponibles à vérifier. La largeur haute de C est désormais mesurée : 52,7 à 52,8 cm.
- **Calculs indicatifs :** deux côtés de 15 mm laisseraient **42 cm** avant calage et baguettes. Le dessous du retour haut serait à **165,3 cm du carrelage**, avant déduction de la hauteur du futur seuil.
- **Sécurité :** le nombre de vis ou d'équerres ne certifie pas la tenue de la cloison. La structure de l'escalier et ses pièces restent intactes ; aucune découpe ni fixation dans ces pièces n'est prescrite ici.

Les anciens essais à 168 cm et le gabarit de 12 mm ne définissent plus les achats ni les découpes actuels. Les bois de TA1/TA2, la traverse, les équerres, les scies, les serre-joints, les abrasifs et les protections déjà achetés **ne sont pas à racheter par défaut**. Vernis et peinture ne sont pas nécessaires à l'option d'OSB brut retenue ; l'éclairage et la ventilation restent traités séparément.

14. **Tasseau** : petite pièce de bois servant de support aux fixations.
15. **Cale** : petite pièce rigide placée entre le support et le panneau pour régler sa position, notamment au droit des vis.
16. **Rail** : profil métallique en U fixé au sol, qui reçoit les montants.
17. **Montant** : profil métallique vertical de la cloison.