Commande de découpe — préparation du bardage

28 octobre 2026

Variante atelier : ce document décrit les six rectangles à faire découper par un atelier adapté. L'autre hypothèse, **Leroy Merlin + scie manuelle à la maison**, figure dans variante_leroy_maison.pdf. Les dimensions des pièces de l'habillage restent les mêmes.

Matière proposée : 1 panneau OSB/3 [1] **de 250 × 125 cm, épaisseur 1,5 cm.** Les cotes sont celles des morceaux à obtenir, en **cm** ; l'atelier gère les pertes dues à la lame. Quantité totale : **6 morceaux**.

Repère	Quantité	Emplacement	Longueur × largeur de préparation
A	1	Façade T2–T3, jusqu'au bois voisin	**170 × 46,7 cm**
B	1	Bande côté mur nord / T1	**170 × 3,2 cm**
C	1	Partie haute au-dessus du passage	**24 × 52,4 cm**
R1	1	Intérieur du passage, côté T1	**170 × 8,25 cm**
R2	1	Intérieur du passage, côté T2	**170 × 8,25 cm**
R3	1	Dessus intérieur, sous la traverse	**50 × 8,25 cm**

Les largeurs sont définies ; les longueurs sont préparatoires. Aucune longue recoupe manuelle n'est prévue. Les jeux proposés de 0,3 cm contre le mur/bois sont déjà déduits des largeurs A/B/C.

À confier à un atelier adapté pour les six pièces. Leroy Merlin exclut les formats sous 20 × 20 ou 60 × 10 cm et annonce ±3 mm : B/R1/R2/R3 sont hors de ces formats. Pour les jeux proposés de 3 mm, rechercher un atelier tenant environ **±1 mm**, à confirmer avec lui. Un atelier de menuiserie acceptant ces petites largeurs peut être sollicité. Aucune longue recoupe manuelle de bande plus large n'est prévue.

Après présentation : raccourcir A/B/R1/R2/R3 ; ajuster la hauteur et le petit décrochement [2] de C. Le haut de A est souhaité à 170 cm, avec la hauteur réellement disponible sous les marches à vérifier. La traverse [3] reste en place, dessous à 166,8 cm. Le fond du rail [4] et sa vis sont conservés ; le repli des ailes est envisagé et reste à réaliser/vérifier.

Hypothèses de pose : OSB de 1,5 cm ; R2 maintenu vertical au repère de 45 cm depuis le bord de T1 côté passage ; panneau de façade contre le rebord intérieur côté cabane, avec calage [5] aux appuis. Respecter les instructions du fabricant du panneau pour les jeux.

1. **OSB** : panneau de grandes lamelles de bois collées.
2. **Décrochement** : petite découpe en angle au raccord de C avec A.
3. **Traverse** : pièce de bois horizontale au-dessus du passage.
4. **Rail** : profil métallique en U au sol, avec deux rebords verticaux appelés ailes.
5. **Calage** : emploi de pièces rigides interposées pour régler la position et l'appui d'un panneau.