Liste d'achats — passage T1–T2

27 octobre 2026

Télécharger la liste imprimable en PDF · Guide d'habillage

Mise à jour du **27 octobre 2026**. Le tableau recense les **quantités achetées ou déclarées disponibles**, pas les quantités restantes après utilisation. Les consommations ne sont pas encore suivies. Seul le matériel du projet figure ici.

Faits : tableau des stocks

Matériel disponible	Quantité acquise	État ou usage prévu
TA1 et TA2 en pin, section **32 × 19 mm**	**2 pièces**	Insérés et vissés dans T1 et T2. Les 32 mm suivent l'axe est–ouest ; longueurs de présentation conservées.
Équerres[1] **Hettich 9209109**, branches de 20 mm	Achetées ; nombre possédé non précisé	**4 prévues** : une au-dessus et une au-dessous à chaque extrémité. Branches inférieures dépassant des M48[2] ; fixations et habillage à vérifier.
Vis à bois Ø 3 × 24 mm	Quantité non précisée	Stock antérieur, utilisé pour TA1 et TA2 ; pas de compatibilité automatique avec les autres assemblages.
Vis pour le plâtre dans le bois Ø 3,5 × 40 mm	**15 achetées**	Quantité et dimensions confirmées par l'utilisateur ; type de tête et compatibilité du montage à vérifier.
Scie à métaux DEXTER 300 mm	**1**	Disponible ; référence Leroy Merlin **95595161**.
Sapin raboté[3] **34 × 44 mm, longueur 240 cm**	**1 longueur achetée**	Bois pour la traverse[4] définitive ; coupe et pose non confirmées. Référence **66125710**.
Scie japonaise DEXTER double lame, 240 mm	**1 achetée**	Recoupes du bois et du contreplaqué ; référence **95595174**.
Scie à guichet[5] **PRO, 250 mm**	**1 achetée**	Découpe du plâtre ; le libellé ne suffit pas à confirmer une référence produit exacte.
Serre-joints[6] **à une main DEXTER, 150 mm**	**2 achetés**	Maintien du bois sur la table ; référence **82303536**.
Forets[7] **à bois Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm**	**1 coffret de 5**	Disponible ; pas de foret inférieur à 3 mm dans ce coffret.
Cale à poncer rectangulaire 92 × 185 mm	**1 achetée**	Pour les finitions.
Abrasifs[8] **Norton 93 × 185 mm, grain 120**	**3 feuilles achetées**	Un paquet de trois.
Abrasifs Norton 93 × 185 mm, grain 180	**3 feuilles achetées**	Un paquet de trois.

1. **Équerre** : pièce métallique en L qui relie ici la traverse au tasseau vertical.
2. **Montant M48** : profil métallique vertical en C de la cloison.
3. **Raboté** : bois aux faces usinées pour les rendre régulières.
4. **Traverse** : pièce horizontale reliant TA1 et TA2 au-dessus du passage.
5. **Scie à guichet** : scie manuelle à lame étroite et pointue pour ouvrir la plaque de plâtre.
6. **Serre-joint** : outil qui serre le bois et son support pour empêcher leur déplacement.
7. **Foret** : outil monté dans la perceuse pour réaliser un trou.
8. **Abrasif** : papier à poncer ; les grains 120 puis 180 permettent une finition progressive.

Matériel disponible	Quantité acquise	État ou usage prévu
Masques FFP2 DEXTER	**3 achetés**	Un lot de trois ; disponibilité restante à contrôler après usage.
Gants de bricolage DEXTER, taille 9	**1 paire achetée**	Aptitude à la manipulation des tôles à vérifier sur le marquage des gants.
Lunettes de protection DEXTER	**1 équipement acheté**	Disponible.

Visserie identifiée : 15 vis Ø 3,5 × 40 mm pour le plâtre dans le bois. Les achats destinés à d'autres projets sont exclus de ce stock.

Les tasseaux[9] TA1 et TA2 et leurs fixations déjà posées sont conservés ; la tenue globale et la liaison supérieure restent à vérifier. Une **table**, sans établi, est également disponible.

À prévoir chez Leroy Merlin

Le bois de traverse, les deux scies, les serre-joints, la cale à poncer, les abrasifs et les protections ci-dessus **ne sont plus à racheter**. Le contreplaqué n'apparaît pas parmi les achats identifiés ; sa disponibilité n'est pas confirmée.

Article proposé	Quantité	Référence Leroy Merlin et prix affiché
Contreplaqué[10] **ordinaire de 15 mm**, à la découpe	**1 morceau brut de 200 × 35 cm**, sous réserve que 10 cm suffisent en profondeur pour chaque bande	**67392850** — **39,90 €/m²**, prix relevé le 27 octobre 2026 ; devis à demander

Les références des outils déjà achetés restent consultables : sapin 34 × 44 mm, scie japonaise, serre-joints. Ces liens ne sont pas des achats supplémentaires. Aucun stock local n'est confirmé.

Traverse[11] **proposée :** placer les **44 mm verticalement** et les **34 mm est–ouest**. Choisir du bois droit, sans fissure ni gros nœud aux futures fixations. La longueur finale sera mesurée entre TA1 et TA2 à la hauteur retenue ; un morceau brut de 60 cm laisse de la marge, mais les 45 cm entre montants ne donnent pas directement la coupe du bois. La section facilite la fixation du bord de plâtre ; les liaisons aux extrémités restent à vérifier avec les équerres achetées.

Contreplaqué : le format brut peut fournir deux côtés de **200 × 10 cm** et un dessus de **60 × 10 cm**, avec une marge pour les traits de scie. **Mesurer d'abord la profondeur de cloison à couvrir** : si elle dépasse 10 cm, ce format doit être revu. Pour faciliter le travail sur une table, faire couper les longues bandes en magasin après ce relevé, et garder seulement les ajustements de longueur pour chez soi. Faire confirmer la largeur minimale acceptée par le service de découpe.

Les **15 mm remplacent les 12 mm de l'ancien essai** : deux côtés de 15 mm laisseraient **42 cm de passage théorique**, si aucun autre élément ne dépasse (`45 - 1,5 - 1,5`). La hauteur finie sera recalculée avec l'épaisseur réelle et l'encombrement des équerres inférieures. L'utilisateur accepte désormais de réduire la hauteur ; **168 cm n'est plus une cible impérative** et aucune hauteur de coupe n'est encore arrêtée.

Serre-joints : leur ouverture doit dépasser l'épaisseur cumulée de la table, du bois et des protections ; vérifier également que leurs mâchoires passent sous le bord de votre table. Les 150 mm sont une capacité maximale, pas une obligation de prendre ce modèle si votre table ne le permet pas. Utiliser des chutes sous les appuis pour protéger le plateau. Tutoriel illustré : bois à plat, coupe hors du bord et serrage, étapes 6 à 9.

Achats conditionnels : rail au sol et vis

Article à examiner	Quantité prévisionnelle	Condition avant achat ou utilisation
Cisaille à tôle[12] **DEXTER, coupe devant, 250 mm**	**1 si retenue**	**80125135** — **12,90 €**. Pour les ailes accessibles du rail ; elle ne garantit pas l'accès à son fond posé sur le carrelage.

9. **Tasseau** : pièce de bois allongée servant de support aux fixations.
10. **Contreplaqué** : panneau composé de fines couches de bois collées.
11. **Traverse** : pièce horizontale reliant TA1 et TA2 au-dessus du passage.
12. **Cisaille à tôle** : forts ciseaux destinés à couper une tôle mince.

Article à examiner	Quantité prévisionnelle	Condition avant achat ou utilisation
Vis pour fixer le plâtre dans le bois	**15 vis Ø 3,5 × 40 mm déjà achetées**	Ne pas racheter par défaut ; vérifier le type de tête, la longueur réellement engagée, l'absence de pointe sortante et les distances aux bords avant pose.
Vis des quatre équerres	**Selon les trous utilisés et le montage retenu**	Têtes compatibles avec les trous, longueurs adaptées à chaque direction, distances aux extrémités et absence de collision entre vis du dessus et du dessous. Ne pas acheter un lot générique sur le seul diamètre.
Vis pour l'habillage en contreplaqué	**1 petite boîte**	À choisir selon les 15 mm de panneau et la profondeur de bois disponible ; une vis de 24 mm ne laisse que 9 mm dans le bois, avant métal ou vide éventuel.
Fixations complémentaires du rail au sol	**Seulement si nécessaires**	Après repérage des attaches existantes, du support et des éventuelles canalisations. Pas de référence ni de profondeur prescrite sans ce contrôle.

Décision utilisateur : retirer le rail[13] seulement dans le passage, sur un sol carrelé posé sur dalle béton. **Mesures manquantes :** attaches du rail au sol, maintien des pieds T1/T2 après coupe, limites exactes et accès à la tôle inférieure. L'absence de tête de vis visible ne prouve pas l'absence de fixation. Ne pas faire levier sur le carrelage et ne pas couper avant résolution de ces points. Une pince coupante classique ne remplace pas la cisaille. Aucun outil électrique supplémentaire n'est retenu à l'achat pour cette opération à ce stade.

Consommables et finitions à compléter selon votre stock

- **2 longueurs de couvre-joint**[14] **de 240 cm** pour la face cellier ; **4 au total** si les deux faces doivent être encadrées. Profil et largeur après mesure du raccord à masquer.
- Abrasifs 120 et 180 et cale à poncer **déjà achetés** : adoucir les chants[15] et angles ; renouveler seulement après consommation.
- **1 cutter et des lames neuves**, un mètre, un crayon, une règle droite et un niveau, si absents.
- Forets à métal et embouts de vissage : vérifier le matériel déjà disponible. Le coffret à bois acheté commence à **3 mm** ; un avant-trou[16] plus petit peut demander un autre foret, seulement après choix des vis et du bois.
- **1 protection rigide pour la table**, récupérable dans une chute, et des petites cales de protection pour les mâchoires. Une bâche seule ne protège pas d'un coup de scie.
- Lunettes, gants de bricolage et FFP2 **déjà achetés**. Protection du sol et protection adaptée aux arêtes de tôle à vérifier selon le matériel disponible.
- **1 petit pot de pâte à bois**, peinture ou vernis intérieur : facultatifs, après choix de la finition et vérification du rendement.

Hypothèses et points de sécurité

Le **gabarit antérieur pour 168 cm, panneau de 12 mm et traverse de 20 mm, ne correspond plus aux achats proposés**. Le guide conserve ce premier essai à titre explicatif ; la présente liste est la référence pour les achats actuels.

La traverse définitive, ses fixations, la ligne de vis du plâtre conservé et l'habillage au droit des équerres inférieures sont à arrêter avant la découpe. Les quatre petites équerres ne constituent pas à elles seules une validation de résistance. La pièce liée à l'escalier à 174 cm reste intacte. La liste ne prescrit aucune coupe dans un élément de l'escalier.

Pas de nouvel achat de TA1/TA2 ni d'équerres prévu par défaut. Pas d'achat d'établi, de scie sauteuse ou d'extracteur retenu pour l'instant. L'éclairage LED sera traité séparément.

13. **Rail** : profil métallique en U fixé au sol et recevant les montants.
14. **Couvre-joint** : baguette masquant le raccord entre l'habillage et le mur.
15. **Chant** : bord étroit d'une planche.
16. **Avant-trou** : petit trou réalisé dans le bois avant vissage, de diamètre adapté à la vis et au bois.