Bardage OSB côté cabane — deux hauteurs

28 octobre 2026

Décision actuelle : monter à 188 cm au-dessus du passage T1–T2 et s'arrêter à 170 cm entre T2 et T3. Aucun panneau OSB n'est acheté. La proposition antérieure d'un arrêt général à 170 cm est remplacée. Les photos expliquent les raccords, mais ne servent pas à mesurer.

Le document `schema_decoupes.pdf` présente les trois pièces brutes en vue éclatée et leur placement dans un panneau de 250 × 125 cm. Il ne fixe pas les lignes de raccord définitives sur la cloison.

Les vues `isometrie_bardage_v1.pdf` et `isometrie_cellier_v1.pdf` montrent l'assemblage proposé et la finition côté cellier. La façade A/B/C est côté cabane. Les retours R1/R2/R3 arrivent à la surface du plâtre côté cellier ; des couvre-joints [1] peuvent y masquer le raccord. Leur largeur, leur épaisseur et leurs fixations restent à choisir.

Faits et dimensions des zones

Zone ou élément	Dimension donnée par l'utilisateur
Sous-face de l'escalier au-dessus du passage T1–T2	**188 cm du carrelage**
Limite souhaitée entre T2 et T3, imposée par les marches	**170 cm du carrelage**
Dessous / dessus de la traverse [2]	**166,8 / 171,2 cm**
Vide T1–T2 en bas / juste sous la traverse	**45 / 46 cm**
Vide T2–T3 en bas / juste sous la traverse	**37,5 / 37 cm**
Largeur de face de chaque montant [3], annoncée	**3,5 cm**

Le panneau entre T2 et T3 doit couvrir aussi les montants, pas seulement les 37–37,5 cm de vide. La somme des deux faces et du vide donne **44,5 cm en bas et 44 cm à 166,8 cm**, avant recouvrement des retours intérieurs. T2 est de travers : ces deux largeurs ne constituent pas un rectangle définitif.

Au-dessus du passage, la hauteur brute à couvrir depuis le dessous de la traverse est **188 − 166,8 = 21,2 cm**. À 166,8 cm, la somme des faces de T1, du vide et de la face de T2 vaut **3,5 + 46 + 3,5 = 53 cm**. La largeur exacte en haut à 188 cm n'est pas encore mesurée.

L'ancienne cote de 174 cm concernait une pièce locale liée à l'escalier. Elle reste à préserver et ne doit pas remplacer la nouvelle mesure de 188 cm pour l'enveloppe de la zone haute. Aucun élément d'escalier ne doit être recoupé pour installer le bardage.

Proposition de matière

OSB/3 [4] **de 15 mm proposé**, pour conserver les 1,5 cm envisagés pour les trois retours [5] du passage. Un panneau de **250 × 125 cm** suffit aux réserves de matière dessinées dans `debit_preparatoire.pdf`. Cette épaisseur et ce format sont proposés, pas déjà achetés ni imposés.

1. **Couvre-joint** : baguette qui recouvre la jonction entre le bord du panneau et le plâtre.
2. **Traverse** : pièce de bois horizontale installée au-dessus du passage.
3. **Montant** : profil métallique vertical de la cloison ; T1, T2 et T3 désignent ces trois profils, du nord vers le sud.
4. **OSB** : panneau de grandes lamelles de bois collées. La classe OSB/3 indique une aptitude à des conditions humides, pas une imperméabilité.
5. **Retour intérieur** : bande de panneau couvrant l'épaisseur de la cloison sur un côté ou au-dessus du passage.

Découpes brutes de préparation

Les trois cotes ci-dessous sont des morceaux à ajuster sur place, pas les dimensions finales à visser directement. Elles permettent de préparer le bois sans suivre les marches et sans fabriquer un grand panneau en U fragile.

Repère	Quantité	Hauteur × largeur, en cm	Destination
A	1	**170 × 48**	Façade entre T2 et T3, y compris le recouvrement des montants et du raccord du passage
B	1	**170 × 6**	Bande de façade côté T1 ; sa hauteur sera raccourcie sous la pièce C
C	1	**24 × 55**	Façade au-dessus du passage, jusqu'à l'escalier à 188 cm

Si le magasin ne coupe pas une bande de 6 cm, conserver un morceau plus large pour B et le recouper ensuite. Le schéma prévoit un trait de scie de **4 mm supposé** ; vérifier ce trait et le format du panneau réellement vendu. Les dimensions brutes sont à présenter devant l'ouvrage : ne jamais les forcer entre les bois ou les métaux existants.

Ajustement final : ce qui est calculable

Propositions de détail : **1 cm de jeu au sol** pour les façades verticales, **3 mm sous l'escalier** pour C, et un retour supérieur en OSB de 15 mm posé directement sous la traverse. Ces choix restent à vérifier avec le panneau acheté, ses instructions de pose et les raccords réellement retenus.

Pièce	Calcul	Résultat proposé, sous conditions
A : hauteur	170 − 1	**169 cm**, pour avoir le haut à 170 cm et le bas à 1 cm
C : hauteur si sa façade recouvre le bord du retour supérieur	188 − 0,3 − (166,8 − 1,5)	**22,4 cm**
C : hauteur si son bas reste au niveau du dessous de la traverse	188 − 0,3 − 166,8	**20,9 cm** ; le bord du retour supérieur reste alors à traiter séparément
B : hauteur si elle s'arrête sous C à 165,3 cm	165,3 − 1 − jeu au raccord	**164,3 cm moins le jeu du raccord**

Je propose le premier assemblage pour C : 22,4 cm de hauteur, avec une réserve brute de 24 cm. Il couvre le bord du retour supérieur. Il faut toutefois confirmer les supports et le raccord avec A avant sa coupe finale.

Les **largeurs finales de A, B et C ne sont pas encore des cotes validées** : elles dépendent du calage [6] des retours, du bord droit à couvrir à T3, du raccord au mur nord et du joint entre A et C au droit de T2. C et A ne doivent pas se retrouver superposés dans le même plan sur T2 : repérer la ligne de raccord sur un support avant de débiter leurs contours. Les 48, 6 et 55 cm sont donc volontairement des réserves de coupe.

Pour rendre ce repérage simple, présenter d'abord les morceaux ou des patrons carton contre la cloison, marquer les limites de l'ouverture et les lignes de raccord, puis recouper. Les pentes de T2 ne doivent pas être reproduites en forçant les panneaux. Le trait à 170 cm concerne A ; le haut de C est à 187,7 cm si le jeu de 3 mm sous la limite à 188 cm est retenu.

Réserves pour l'intérieur du passage

Il s'agit de pièces différentes de la façade A/B/C.

6. **Cale** : pièce intercalée entre un support et le panneau pour corriger sa position sans le courber.

Pièce	Réserve de matière seulement	Mesure indispensable avant coupe finale
Deux retours verticaux R1/R2	**170 × 12 cm chacun**	Profondeur connue : 6 cm ± 2 mm ; calage et position basse à ajuster
Retour horizontal R3	**50 × 12 cm**	Profondeur connue : 6 cm ± 2 mm ; distance entre retours à relever

Mesure désormais confirmée : profondeur 6 cm ± 2 mm partout, de la face du M48 côté cabane à la surface finie du plâtre côté cellier. Les 12 cm du tableau sont des réserves de matière antérieures, à recouper ; la largeur nominale des retours est de 6 cm, à ajuster localement. Ne pas ajouter l'épaisseur du bardage à cette mesure sans changer le détail du raccord. Les 70 mm du rail au sol ne définissent pas cette profondeur.

Avec deux retours de 1,5 cm et aucun calage empiétant au point le plus étroit, la largeur utile théorique serait **45 − 1,5 − 1,5 = 42 cm**. Ce n'est pas une longueur de coupe définitive pour R3. Le dessous du retour supérieur serait à **165,3 cm du carrelage**, avant déduction de la hauteur du futur seuil pour obtenir la hauteur réellement franchissable.

Supports, finition et sécurité

— Le bardage est un habillage ; aucune capacité à porter des étagères n'est validée ici.
— La traverse est maintenue par **quatre équerres toutes au-dessus** et le plâtre conservé lui est vissé. Cela ne constitue pas une certification mécanique.
— Pour C, les appuis possibles sont la traverse existante et le rail métallique visible en haut ; leur liaison aux panneaux et les vis adaptées restent à définir. Ne pas improviser une fixation dans les pièces de l'escalier.
— Les appuis du panneau A doivent être définis sur T2/T3. Un tasseau [7] dans T3 n'a pas été confirmé. Ne pas fixer les panneaux uniquement au plâtre.
— Conserver les pieds T1/T2, le fond du rail et la vis au sol. Le seuil imprimé fait l'objet d'un échantillon distinct, pas encore d'une pièce finale validée.
— Poncer les bords et les éclats ; prévoir une protection des arêtes accessibles autour du passage. L'OSB brut n'est pas parfaitement lisse.
— Laisser les jeux demandés par le fabricant du panneau. La largeur de ces jeux n'est pas remplacée par une règle déduite du seul schéma de découpe.

Source technique générale : EGGER, construction bois et mise en œuvre OSB. Cette documentation rappelle les jeux entre panneaux ; elle ne valide pas le détail de cette cloison existante. Les dimensions de chantier sont consolidées dans `donnees/geometrie.json`, relevé du 28 octobre 2026.

7. **Tasseau** : petite pièce de bois servant notamment de support de fixation.