Liste d'achats — OSB et finitions du passage

28 octobre 2026

Liste imprimable en PDF · Découpes et vues 3D

Mise à jour du **28 octobre 2026**. Les quantités du stock sont les quantités acquises, sans inventaire des consommations. Les fournitures proposées à l'achat ne sont pas ajoutées au stock tant que leur achat n'est pas confirmé.

À prévoir chez Leroy Merlin

Le choix actuel est un **bardage OSB**[1] **côté cabane**, avec le même matériau pour les trois panneaux à l'intérieur du passage. **Le contreplaqué de l'ancienne liste n'est plus à acheter pour cet habillage.** L'OSB est envisagé brut, avec ponçage des bords et baguettes de finition autour du passage.

Article proposé, non acheté	Quantité	Référence et prix affiché le 28 octobre 2026
OSB/3 de 15 mm, 250 × 125 cm	**1 panneau** pour A, B, C et les retours[2]	Leroy Merlin **67764151** — **36 €**
Champlat[3] **chêne, deux arrondis, 4,3 × 37,5 mm, longueur 2,40 m**	**2 longueurs**, pour les deux côtés et le dessus côté cellier	Leroy Merlin **69125476** — **8,79 € pièce**, soit **17,58 €**
Baguette d'angle[4] **chêne, 22,5 × 22,5 mm, longueur 2,40 m**	**2 longueurs**, pour B–R1, A–R2 et C–R3 côté cabane	Leroy Merlin **68178096** — **13,90 € pièce**, soit **27,80 €**

Sous-total OSB et baguettes : 81,38 €, hors découpe, fixation, transport et impression au fablab. Prix et stock du magasin à confirmer. Choisir des baguettes droites, sans fissure ni nœud fragile aux futures coupes.

Les champlats recouvrent le raccord à plat avec le plâtre côté cellier. Les baguettes en L protègent les angles entre façade et panneaux intérieurs côté cabane. **Elles se posent après vissage et ajustement de l'habillage** ; prévoir leur emplacement avant de visser. Leur épaisseur empiète légèrement sur l'ouverture et sera à intégrer à la largeur utile finale.

Découpes à préparer

Ces trois rectangles sont des morceaux bruts à ajuster sur place, et non les dimensions finales à visser directement. Les panneaux sont proposés en OSB de **15 mm**.

Repère	Emplacement	Quantité	Hauteur × largeur brute
A	Façade entre T2 et T3	1	**170 × 48 cm**
B	Bande de façade côté T1	1	**170 × 6 cm**
C	Façade au-dessus du passage	1	**24 × 55 cm**

A/B/C : ces valeurs sont des enveloppes de matière, pas une commande de coupe finale. Faire couper leurs largeurs finales après relevé des supports (notamment TA3) et du raccord A/C. Les faire couper plus larges imposerait encore de longues recoupes avec la scie manuelle.

1. **OSB** : panneau de grandes lamelles de bois collées. OSB/3 ne signifie pas imperméable.
2. **Retour intérieur** : panneau couvrant l'épaisseur de la cloison sur un côté ou au-dessus du passage.
3. **Champlat** : baguette plate et mince, utilisée pour masquer un raccord.
4. **Baguette d'angle**, ou cornière : profil en L couvrant deux faces perpendiculaires.

Repère	Emplacement	Quantité	Longueur brute × profondeur nominale à faire couper en magasin
R1	Côté intérieur du passage, contre T1	1	**170 × 6 cm**
R2	Côté intérieur du passage, contre T2	1	**170 × 6 cm**
R3	Dessus intérieur, sous la traverse	1	**50 × 6 cm**

Les bandes sont comprises dans le panneau de 250 × 125 cm : aucun panneau supplémentaire à acheter. Les 6 cm correspondent à la profondeur mesurée. Les longueurs de 170 et 50 cm laissent de la marge pour des coupes courtes à la maison ; **aucune recoupe manuelle de 170 cm dans la largeur n'est prévue**.

Les variations de **± 2 mm** seront vérifiées à la présentation et au calage : rechercher l'affleurement côté cellier et ajuster le raccord avec la façade côté cabane avant vissage. Si cet ajustement ne suffit pas, faire reprendre la coupe avec un équipement adapté plutôt que d'imposer une longue recoupe manuelle étroite. Vérifier que le service du magasin accepte les bandes de 6 cm ; s'il les refuse, prévoir un autre service de découpe, pas une bande de 12 cm à refendre soi-même.

Schéma des découpes — PDF · Placement dans le panneau de 250 × 125 cm — PDF · Fiche détaillée avec les ajustements — PDF

La profondeur de **6 cm ± 2 mm** se mesure de la face métallique côté cabane à la surface finie du plâtre côté cellier, avant ajout du bardage de façade.

Les hauteurs d'habillage visées sont **188 cm au-dessus de T1–T2** et **170 cm entre T2 et T3**. Les largeurs finales, la largeur haute à 188 cm, les jeux et le raccord A/C restent à reporter après présentation. Le décrochement de C dans la vue 3D est une proposition de raccord, pas une nouvelle cote de coupe validée. Pour B également, vérifier la possibilité de découpe à la largeur finale en magasin ; prévoir un autre service de coupe si nécessaire.

La scie japonaise et les serre-joints déjà disponibles sont réservés aux coupes courtes et petits ajustements. Les longues coupes dans la largeur sont à confier au service de découpe, après relevé des dimensions finales.

Voir l'assemblage

— **Vue isométrique côté cabane — PDF** : bardage A/B/C et trois panneaux intérieurs R1/R2/R3.
— **Vue isométrique côté cellier — PDF** : mur peint et couvre-joints proposés.
— Toutes les images et les documents de bardage.

Les baguettes de la première vue côté cellier ont été dessinées avec des sections illustratives. Pour l'achat, les références chêne du tableau ci-dessus sont celles examinées ; vérifier leur recouvrement sur l'assemblage réel.

Faits : tableau des stocks

Matériel disponible	Quantité acquise	État confirmé
TA1 et TA2 en pin, section **32 × 19 mm**	**2 pièces**	Insérés et vissés dans T1 et T2 ; 32 mm dans l'axe est–ouest.
Équerres[5] **Hettich 9209109**, branches de 20 mm	Achetées ; total possédé non précisé	**Quatre posées, toutes au-dessus** de la traverse[6], deux de chaque côté.
Vis à bois Ø 3 × 24 mm	Quantité non précisée	Utilisées pour TA1 et TA2. Leur longueur n'est pas automatiquement adaptée à l'OSB de 15 mm.
Vis pour le plâtre dans le bois Ø 3,5 × 40 mm	**15 achetées**	Cinq vis déclarées posées dans la traverse ; reste non inventorié.
Sapin raboté 34 × 44 mm, longueur d'origine 240 cm	**1 longueur achetée**	Traverse posée, **44 mm verticalement**, dessous à **166,8 cm**, dessus à **171,2 cm**.
Scie à métaux DEXTER 300 mm	**1**	Disponible ; réf. **95595161**.

5. **Équerre** : pièce métallique en L reliant la traverse au bois vertical.
6. **Traverse** : pièce de bois horizontale au-dessus du passage.

Matériel disponible	Quantité acquise	État confirmé
Scie japonaise DEXTER double lame 240 mm	**1**	Disponible pour les coupes et ajustements du bois et de l'OSB ; réf. **95595174**.
Scie à guichet[7] **PRO 250 mm**	**1**	Disponible ; ouverture dans le plâtre réalisée.
Serre-joints[8] **à une main DEXTER 150 mm**	**2**	Disponibles pour le maintien sur la table ; réf. **82303536**.
Forets[9] **à bois Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm**	**1 coffret de cinq**	Disponibles ; pas de diamètre inférieur à 3 mm dans ce coffret.
Cale à poncer 92 × 185 mm	**1**	Disponible.
Abrasifs grain 120	**3 feuilles achetées**	Renouveler seulement selon consommation.
Abrasifs grain 180	**3 feuilles achetées**	Renouveler seulement selon consommation.
Masques FFP2	**3 achetés**	Reste à contrôler selon utilisation.
Gants de bricolage	**1 paire**	Protection contre les arêtes de tôle selon le marquage du produit.
Lunettes de protection	**1 équipement**	Disponible.

Une table est disponible. Les achats sans lien avec le projet sont exclus. **L'OSB, les champlats et les baguettes d'angle ne sont pas encore achetés.**

Retouches du plâtre côté cellier

À prévoir **si ces produits et outils ne sont pas déjà disponibles** :

Article proposé	Quantité prévisionnelle	Référence ou choix à faire
Enduit de rebouchage[10] **intérieur prêt à l'emploi, petit conditionnement**	**1 tube de 330 g** pour quelques têtes de vis et petits défauts	TOUPRET Rapid rebouch **68613146** — **7,99 €**, prix affiché le 28 octobre 2026. Quantité à revoir si les réparations sont plus étendues.
Couteau à enduire[11] **DEXTER, 8 cm**	**1 si absent**	Leroy Merlin **83628645** — **5,99 €**, prix affiché le 28 octobre 2026.
Sous-couche[12] **adaptée au plâtre et à l'enduit**	Petit conditionnement, seulement si absent	Vérifier d'abord les produits déjà disponibles ; choisir un produit compatible avec la peinture retenue.
Peinture de retouche du cellier	Selon surface et produit déjà disponible	Reprendre la référence, la teinte et l'aspect du mur existant. Une retouche localisée peut rester visible ; la référence n'est pas déduite d'une photo.
Petit pinceau ou mini-rouleau	Un outil adapté, si absent	Selon la peinture et la taille des retouches.

Enduit + couteau : 13,98 € en complément, soit **95,36 € avec l'OSB et les baguettes**, si tous ces articles sont à acheter. Ce montant ne comprend pas TA3, la sous-couche, la peinture, les fixations, la découpe ni le fablab. La cale à poncer et les abrasifs 180 sont déjà dans le stock.

Pour les têtes apparentes : vérifier qu'elles sont légèrement en creux sans carton déchiré, dépoussiérer, appliquer l'enduit en fines passes avec séchage selon la notice, poncer légèrement, puis appliquer sous-couche et peinture. Les têtes sous les champlats seront masquées, mais ne doivent pas empêcher la baguette de reposer à plat. Ne pas enduire une vis mal fixée pour masquer son défaut. Conseils de préparation Placo.

7. **Scie à guichet** : scie à lame étroite permettant de découper le plâtre.
8. **Serre-joint** : outil maintenant une pièce serrée contre son support.
9. **Foret** : outil monté sur une perceuse pour réaliser un trou.
10. **Enduit de rebouchage** : pâte destinée à combler les petits creux avant finition.
11. **Couteau à enduire** : spatule à lame plate pour appliquer et lisser l'enduit.
12. **Sous-couche** : première couche de peinture adaptée au support, appliquée avant la peinture de finition.

Compléments à choisir selon le montage

Fourniture	Quantité prévisionnelle	Condition
Vis de fixation de l'OSB	Une petite boîte	Selon les 15 mm de panneau et le bois ou métal réellement rencontré. Avec une vis de 24 mm, il ne reste que 9 mm après le panneau, avant tout vide ou métal éventuel. Ne pas choisir sur cette seule longueur.
Fixation des baguettes	Produit de collage ou petites pointes à choisir	Selon le bois, l'OSB et le plâtre peint ; éviter les têtes ou pointes saillantes. Présenter les profils avant choix définitif.
Tasseau[13] **TA3, associé à T3**	**1 longueur permettant environ 170 cm utiles, à prévoir**	Appui et fixation de l'autre bord du panneau A. Section à choisir après vérification de l'ouverture et de l'accès à T3 ; **32 × 19 mm** est une possibilité si elle convient. Mettre les appuis de TA2 et TA3 dans le même plan. Fixation depuis la cabane à privilégier si accessible. Aucun achat ni pose de TA3 n'est confirmé.
Autres supports en haut et en bas de A ou au-dessus du passage	Selon les appuis existants	Examiner les appuis de chaque bord et les fixations possibles sans modification de l'escalier.
Cisaille à tôle[14]	Une si absente et retenue	DEXTER 80125135, pour les ailes accessibles du rail[15] ; vérifier l'accès réel avant achat.
Protection rigide pour la table	Une chute peut suffire	Empêcher la scie de toucher le plateau ; une bâche seule ne suffit pas.

Le fond du rail au sol et sa vis située à 5,3 cm de T1 sont **conservés dans l'option actuelle**. Le rail fait 7 cm de large ; la tête de vis dépasse de 3 mm. Seules les ailes gênantes dans le passage sont envisagées au retrait, sans entamer les montants[16] ni leurs fixations. Le seuil est étudié par impression 3D au fablab : l'échantillon sert à vérifier l'ajustement, **le seuil complet n'est pas encore validé**. Aucun seuil de 3 m à 60 € n'est retenu dans les achats.

Hypothèses, mesures manquantes et points de sécurité

- **Hypothèses proposées :** OSB de 15 mm, jeu au sol de 1 cm, jeu de 3 mm sous l'escalier pour C, et raccord A/C à ajuster. La profondeur de 6 cm est, elle, une mesure utilisateur avec variation de 2 mm.
- **Mesures manquantes :** largeur de la partie haute à 188 cm, contours des raccords, longueur finale des retours et supports de fixation réellement disponibles.
- **Calculs indicatifs :** deux côtés de 15 mm laisseraient **42 cm** avant calage et baguettes. Le dessous du retour haut serait à **165,3 cm du carrelage**, avant déduction de la hauteur du futur seuil.
- **Sécurité :** le nombre de vis ou d'équerres ne certifie pas la tenue de la cloison. La structure de l'escalier et ses pièces restent intactes ; aucune découpe ni fixation dans ces pièces n'est prescrite ici.

Les anciens essais à 168 cm et le gabarit de 12 mm ne définissent plus les achats ni les découpes actuels. Les bois de TA1/TA2, la traverse, les équerres, les scies, les serre-joints, les abrasifs et les protections déjà achetés **ne sont pas à racheter par défaut**. Vernis et peinture ne sont pas nécessaires à l'option d'OSB brut retenue ; l'éclairage et la ventilation restent traités séparément.

13. **Tasseau** : petite pièce de bois servant de support aux fixations.
14. **Cisaille à tôle** : ciseaux renforcés pour couper une tôle mince.
15. **Rail** : profil métallique en U fixé au sol, qui reçoit les montants.
16. **Montant** : profil métallique vertical de la cloison.